Planning pour le Changement du groupe froid de la Mairie de Pont Eveque

	semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine 8	semaine 9	semaine 10	semaine 11	semaine 12
Ordre de service et Commande matériaux												
Dépose et évacuation												
Livraison et mise en place du groupe et condenseur												
Raccordement hydraulique												
Réseau frigorifique												
Travaux sur emetteurs et Cablage												
Essais et mise en route												
Travaux de finition (platrerie, peinture)												
Pré-réception												
Finition et réception												